

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แยกตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน								
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน				ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ
				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมต่อปากบ่อพักเดิม บริเวณแยกห้องแถวบ้านครูจู่ไร งามพริ้ง ศาลาที่อ่านหนังสือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๒๔๑,๗๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการเรียกทำสัญญากับผู้รับจ้าง	-	กองช่าง		✓		-
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมต่อปากบ่อพักเดิม บริเวณแยกบ้าน ร.ต.ท. ปรีชา รัตนบุญ - บ้านนาย กุหลาบ จวรรรณ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๔๔๓,๔๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการเรียกทำสัญญากับผู้รับจ้าง	-	กองช่าง		✓		-
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมต่อปากบ่อพักเดิม บริเวณบ้านนายแลบ จวรรรณ - คลองท่อม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๓๔๗,๒๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการรายงานขอจ้าง	-	กองช่าง		✓		-
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมต่อปากบ่อพักเดิม บริเวณบ้านนายวิวัฒน์ ตั้งสกุลธรรม - โรงเรียนหนองโพวิทยา หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๕๐๐,๐๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการรายงานขอจ้าง	-	กองช่าง		✓		-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน								
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน				ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ
				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) บริเวณบ้านผู้ใหญ่เหงี๋ยน นายะสุนทรกุล - ถนนเพชรเกษมเก่า (แผงพระ) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพ อำเภอโศธาราม จังหวัดราชบุรี	๔๗๘,๕๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการรายงานขอจ้าง	-	กองช่าง		✓		-
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณซอย ๒๙ - บ้านนายสุฤษดิ์ วัฒนกุล (ริมคลองหนองโพ) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพ อำเภอโศธาราม จังหวัดราชบุรี	๒๕๗,๕๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการรายงานขอจ้าง	-	กองช่าง		✓		-
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณศาลาอเนกประสงค์ เชื่อมถนนซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพ อำเภอโศธาราม จังหวัดราชบุรี	๔๑๓,๗๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง	-	กองช่าง		✓		-
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ช่วงที่ ๑ บริเวณสายแยกห้องแถว นายบันดาล มิเกล็ด - บ้านนายโชติวุฒิ เขาวนพงษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพ อำเภอโศธาราม จังหวัดราชบุรี	๗๓๔,๖๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการประกวดราคาจ้าง	-	กองช่าง		✓		-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน								
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน				ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ
				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมต่อปากบ่อพักเดิม บริเวณโรงเรียนหนองโพวิทยา – บ้านนายบุญชู ศรีสมุทร หมู่ที่ ๙	๕๖๖,๖๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง	-	กองช่าง		✓		-
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) ช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านนายโชติวุฒิ เขาวนพงษ์ ถึงใกล้ซอยบ้านจัดสรร (อบต. หนองโพ) หมู่ที่ ๔	๗๕๑,๒๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง	-	กองช่าง		✓		-
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) ช่วงที่ ๓ บริเวณใกล้ซอยบ้านจัดสรร (อบต. หนองโพ) ถึงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔	๘๓๖,๔๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง	-	กองช่าง		✓		-
๑๒	โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๓,๕๒๐,๐๐๐ (ขออนุมัติใช้เงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการอยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะ (มีผู้อุทธรณ์)	-	กองช่าง		✓		-
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๐๙๐,๘๐๐.-บาท								

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน								
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน				ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ
				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			✓	๑ เม.ย.๖๗
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๙๒,๔๐๐	๖,๒๔๙,๙๐๐	สำนักปลัดฯ			✓	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๐๑๐,๔๐๐	๙๔๕,๔๐๐	สำนักปลัดฯ			✓	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗
๔	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๕,๐๐๐	๑,๙๘๐	สำนักปลัดฯ			✓	ธ.ค.๖๖ และ เม.ย.๖๗
๕	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๐,๓๗๐	กองสาธารณสุขฯ			✓	๒ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗
๖	โครงการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๑๕,๐๐๐	๖,๗๖๕	กองสาธารณสุขฯ			✓	๑๔ มิ.ย.๖๗
๗	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด	๗๐,๐๐๐	๔๐,๖๗๕	กองสาธารณสุขฯ			✓	๒๗ ก.พ.๖๗ ถึง ๑๘ มี.ค.๖๗
๘	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	๑๕,๐๐๐	๕,๕๙๕	กองสาธารณสุขฯ			✓	๑๗ มี.ค.๖๗
๙	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๑๐	สำนักปลัดฯ			✓	๒๘ มี.ค.๖๗
๑๐	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๔๕	สำนักปลัดฯ			✓	๑๙ มิ.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน								
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน				ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ
				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพของ คณะกรรมการสตรี อาสาพัฒนา เทศบาลตำบล หนองโพและกลุ่ม สตรีตำบลหนองโพ	๒๐๐,๐๐๐	๓๒๙,๑๑๕	สำนักปลัดฯ			✓	๒๓ - ๒๖ พ.ค. ๖๗
๑๒	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน ในเขตเทศบาล ตำบลหนองโพ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๘๖	สำนักปลัดฯ			✓	๑๒ ก.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๖๘๒,๕๔๑.-บาท								

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓ ด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น								
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน				ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ
				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของ(รัชกาลที่ ๙) และวันเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ”	๓๐,๐๐๐	๗,๗๔๕	สำนักปลัดฯ			✓	๕ ธ.ค.๖๖ และ ๑๒ ส.ค.๖๗
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	๗๙,๐๑๔.๘๐	สำนักปลัดฯ			✓	๓ มิ.ย.๖๗ และ ๒๘ ก.ค.๖๗
๓	ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๑๐,๐๐๐	๘,๐๓๕	สำนักปลัดฯ			✓	๒๔ เม.ย.๖๗
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	๕๐,๐๐๐	๑๒,๓๐๐	กองการศึกษา			✓	๒ ส.ค.๖๗
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๓๙๖,๙๐๐	๓๘๐,๙๗๐	กองการศึกษา			✓	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗
๖	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๖,๔๘๘	กองการศึกษา			✓	๑ ก.ค.๖๗
๗	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๖,๕๐๐	๑๓,๙๒๐	กองการศึกษา			✓	๑ ก.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น								
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน				ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ
				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบ นักเรียน	๑๕,๐๐๐	๘,๗๗๕	กองการศึกษา			✓	๑๒ ก.ค.๖๗
๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน	๗,๐๐๐	๕,๔๐๐	กองการศึกษา			✓	๙ ก.ค.๖๗
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การ เรียน	๑๐,๕๐๐	๗,๘๓๐	กองการศึกษา			✓	๑๒ ก.ค.๖๗
๑๑	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัด หนองโพ	๑,๖๙๔,๐๐๐	๑,๒๓๓,๑๐๐	กองการศึกษา			✓	๒๗ ต.ค.๖๖ ถึง ๗ ส.ค.๖๗
๑๒	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองโพ	๓๙๖,๙๐๐	๓๐๕,๓๗๐	กองการศึกษา			✓	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๓	ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล หนองโพ และ โรงเรียนชุมชนวัด หนองโพ	๙๒๕,๖๐๐	๔๔๖,๒๓๐.๓๘	กองการศึกษา			✓	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๔	โครงการแข่งขัน กีฬาชุมชนต่อต้าน ยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๑๗.๗๐	กองการศึกษา			✓	๒๕ - ๓๐ มี.ค.๖๗
๑๕	โครงการจัดงาน สืบสานประเพณี ลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๑๓,๔๓๕	กองการศึกษา			✓	๒๗ พ.ย.๖๖
๑๖	โครงการจัดงาน สืบสานประเพณี วันสงกรานต์	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๔,๒๖๕	กองการศึกษา			✓	๑๓ เม.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น								
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน				ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ
				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา - วันมาฆบูชา ดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและเว็บไซต์เทศบาล - วันวิสาขบูชา ดำเนินการให้เด็กนักเรียนปฐมวัยและบุคลากรกองการศึกษา ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดวัดหนองรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี - วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ดำเนินการแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๒๐,๐๐๐	๖,๖๔๐	กองการศึกษา			✓	๕-๒๓ ก.พ.๖๗ ๑-๒๒ พ.ค.๖๗ ๑-๑๙ ก.ค.๖๗
๑๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๖๒๔.๕๒	กองการศึกษา			✓	๑๓ มี.ค.๖๗
๑๙	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๑๓,๘๒๐	กองการศึกษา			✓	๑๕ ส.ค.๖๗
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๒๑,๙๘๐.๔๐ บาท								

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง								
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน				ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ
				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ไม่มีการดำเนินการ					
รวมทั้งสิ้น จำนวน - โครงการ งบประมาณ -.-บาท								

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่เทศบาลตำบลหนองโพดำเนินการเอง ควรบรรจุ โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองโพ ควรบรรจุไว้ในส่วนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ซึ่งจะมีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น